

Szanowny Pan
Witold Górny
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy VII Zwierzyniec
ul. Prusa 18
30-117 Kraków
Witold.Gorny@dzielnica7.krakow.pl

Dotyczy: WMK S.A. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podłużnej, Dzielnica VII Zwierzyniec

Szanowny Panie Przewodniczący,

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 5 sierpnia 2026 r. oraz w związku z dalszą realizacją zadania pn. „Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podłużnej i ul. Zakliki z Mydlnik wraz z budową pompowni ścieków”, uprzejmie informują.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. jako Inwestor zadania stale monitorują postępy prac realizowane przez Wykonawcę. Na chwilę obecną, Wykonawca wykonuje zadanie inwestycyjne zgodnie z przyjętym harmonogramem i nie zgłasza opóźnień. Wykonawca zrealizował odcinek K0-S1 oraz przewiert między studniami S3-S, co stanowi łącznie 126 mb wykonania kanalizacji grawitacyjnej tj. 26% zaawansowania robót. Zgodnie z obowiązującą umową, termin zakończenia inwestycji na ul. Podłużnej planowany jest na 30 kwietnia 2027 roku.

W zakresie zapytania „*znikome natężenie prowadzonych robót (niewielka liczba pracowników na placu budowy)*”, WMK S.A. wyjaśniają, iż aktualna liczba pracowników na terenie budowy jest w pełni adekwatna do obecnego, wysoce zautomatyzowanego etapu prowadzonych prac i wynika bezpośrednio ze specyfiki przyjętej technologii wykonania robót budowlanych, jak poniżej:

- Praca metodą bezwykopową: Wykonawca realizuje inwestycję za pomocą tzw. mikrotunelingu. Technologia ta opiera się na zaawansowanych maszynach i z założenia nie wymaga licznych zespołów ludzkich na powierzchni.
- Roboty podziemne: Główne działania prowadzone są punktowo, wewnątrz komór startowych i odbiorczych. Pracownicy wykonują swoje zadania pod ziemią, stąd mogą być niewidoczni dla osób postronnych.
- Planowana przerwa technologiczna: Pierwszy odcinek robót był realizowany w trybie ciągłym (również w weekendy). Obecnie Wykonawca prowadzi niezbędną przerwę technologiczną, która przeznaczona jest na obrócenie maszyn przewiertowych oraz specjalistyczny serwis wiertnicy odbywający się poza terenem budowy.

- Warunki pogodowe i logistyka: Na tempo prac wpływają również obecnie występujące wysokie temperatury powietrza (wymagające szczególnego reżimu BHP przy pracach podziemnych) oraz ograniczenia logistyczne. Ze względu na parametry drogi, dojazd dla ruchu ciężkiego jest możliwy tylko z jednej strony, co wymusza prowadzenie robót wyłącznie na jednym odcinku jednocześnie.

Organizacja pracy na placu budowy, w tym dobór zmian i godzin pracy, leży po stronie Wykonawcy i jest ściśle dopasowana do harmonogramu, wymogów technologicznych oraz przepisów prawa pracy. Priorytetem jest sprawne i bezpieczne zakończenie inwestycji w zakontraktowanym terminie, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości skomplikowanych technologicznie procesów (takich jak wspomniany mikrotuneling, którego część etapów musi być realizowana bez przerwy) i minimalizacji uciążliwości dla lokalnej społeczności Dzielnicy VII Zwierzyńiec.

Z poważaniem

Katarzyna Jachymska
Członek Zarządu

Otrzymują:

1. Adresat - Witold.Gorny@dzielnica7.krakow.pl
2. rada@dzielnica7.krakow.pl
3. DN, DI, NM, RB, RBZ, RBR, DR aa (O/28734/2026)